



## **RESUMEN REUNIÓN 8 DE MARZO DE 2021 intervienen:**

- VICECONSEJERA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. NADIA ÁLVAREZ PADILLA
- DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS. IGNACIO CATALÁ MARTÍNEZ
- DIRECTOR DE ÁREA ESTE. JORGE ELIAS DE LA PEÑA MONTES DE OCA.
- FAPA RIVAS
- FAPA GINER DE LOS RÍOS

1.-**CEIPSO LA LUNA** se comienza a construir en junio/julio de 2021 y se termina para abril/mayo de 2022. Las obras del colegio y del gimnasio se hacen de forma independiente y paralelamente, no se sabe si será la misma empresa o distinta. En la admisión de abril de 2021 se podrá elegir como centro para secundaria. Para septiembre 2021 está previsto, 3 GRUPOS en primaria en aulas móviles dentro del centro CEIP LA LUNA pero en zona segura que no entorpezca las obras y los niños y niñas puedan desarrollar su actividad en buenas condiciones y 3 GRUPOS de la ESO, también en aulas móviles en otro centro que tenga instalaciones (esto aún lo están estudiando).

2.-**CEIP 16. MERCEDES VERA**, ya tiene código de centro, por tanto sale en la admisión de abril de 2021. Obra en 2 fases, una a continuación de la otra, en la parcela cedida. Se comienzan las obras en verano, junio o julio de 2021 y finalizan en febrero o marzo de 2022, la primera fase. La segunda fase comienza inmediatamente después a construirse, se irá licitando la fase 2 mientras construyen la fase 1. Durante las obras, los alumnos y alumnas del centro estarán en aulas móviles en un CEIP de la zona compartiendo espacio tal y como sucedió con la Luna en el CEIP La escuela (el Mercedes Vera está previsto línea 3, pero este curso 2021-2022 se va a ofertar una línea 2, aunque puede variar según necesidades).

De momento no tiene nombre en firme pues se debe aprobar en junta de gobierno pero respetarán la decisión de las familias. Se prevé que se apruebe el nombre en verano, por lo que durante el periodo de admisión de abril de 2021 se pondrá como CEIP 16.

Cuando finalicen las obras, previsiblemente en febrero 2022, se valorará el traslado de los alumnos y alumnas al centro o bien, se finalizará el curso en aulas móviles hasta final de curso.

**3.-IES MARGARITA SALAS:** nos comentan que no tienen capacidad de construir más centros en un mismo municipio a la vez, ya que en Rivas se estarán haciendo 3 obras a la vez (2ª fase y gimnasio del CEIPSO La Luna y 1ª fase CEIP Mercedes Vera).

Mencionan dos alternativas:

Alternativa 1. Sobreelevar el “julito”, algo que en principio está descartado por el desacuerdo del ayuntamiento y del propio centro. En este punto, desde FAPA Rivas, se comunica la problemática de meter aún más alumnado en el IES Profesor Julio Pérez por los problemas de convivencia, ingobernabilidad, problemas de atención al alumnado, se puede perder el proyecto educativo de centro.

Alternativa 2. Poner aulas móviles en un centro para construir el IES en el siguiente ejercicio. Julio Pérez sale con línea 6 para la admisión de abril de 2021 para el curso 2021-2022 y La luna tendrá 3 GRUPOS como se ha mencionado anteriormente en el punto del CEIPSO La Luna.

**4.-FORMACIÓN PROFESIONAL.** Hemos dado datos de los alumnos de 4º ESO Y 1 bachillerato y el escape que existe, la poca oferta y la necesidad, han tomado nota y se muestran dispuestos a hablar sobre este tema en otra reunión.

Total disposición a hablar con ellos, a que les llamemos cuando tengamos dudas y que ellos trabajen para nosotros y nosotras.

Duración de la reunión 30 min de forma onLine.